

Резултати от мониторинг

Вече трети сезон се извършва наблюдение на реализирани договори по ЕСКО модел. Направен е мониторинг на мерките по енергийна ефективност в целодневна детска градина „Червената шапчица” в гр. Лом за два сезона. Мониторинг е направен и за един сезон в детски заведения в общините Козлодуй, Криводол и Монтана. От направения мониторинг на осъществените про-

екти трайно се потвърждават икономии на топло и електроенергия за над 60%.

Резултати от мониторинг на обект ЦДГ “Червената шапчица” — гр. Лом

По договор с гарантиран резултат, реализиран 2004 г., със срок на откупуване на инвестицията 5 г. и 9 м.

	ПРЕДИ РЕАЛИЗАЦИЯТА	ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ ПО ДОГОВОР	ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 1-ВА ГОДИНА	ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 2-РА ГОДИНА
	Нормализирано годишно потребление на енергия в MWh преди реализацията на проекта	Гарантирано годишно потребление на енергия (по договор) в MWh след реализацията на проекта	Достигнато годишно потребление на енергия в MWh след реализацията на проекта — за периода XI.2004/X.2005 г.	Достигнато годишно потребление на енергия в MWh след реализацията на проекта — за периода XI.2005/X.2006 г.
Общо MWh	449,00	318,15	215,00	240,56
Икономия на енергия спрямо нормализирано годишно потребление преди реализация на мерките (%)		29%	52,12	46,42
	Годишни финансови разходи за енергия в лв. преди реализацията на проекта	Гарантирани годишни финансови разходи за енергия в лв. (по договор) след реализацията на проекта	Достигнати годишни финансови разходи за енергия в лв. след реализацията на проекта — за периода XI.2004/X.2005 г.	Достигнати годишни финансови разходи за енергия в лв. след реализацията на проекта — за периода XI.2005/X.2006 г.
Общо лв.	36 028,00	15 892,00	8 995,45	12 402,00
Икономия на финансови средства спрямо годишни фин. разходи преди реализация на мерките (%)		56%	75,03	65,58

Резултати от мониторинг на обект
 ОДЗ „Славейче” — гр. Криводол
 По договор с гарантиран резултат, ре-
 ализиран 2005 г., със срок на откупува-
 не на инвестицията 4 г. и 6 м.

	ПРЕДИ РЕАЛИЗАЦИЯТА	ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ ПО ДОГОВОР	ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 1-ВА ГОДИНА
	Нормализирано годишно потребление на енергия в MWh преди реализацията на проекта	Гарантирано годишно потреб- ление на енергия (по договор) в MWh след реализацията на проекта	Достигнато годишно пот- ребление на енергия / MWh след реализацията на проекта — за периода XI.2005/X.2006 г.
Общо MWh	234,00	119,63	94,24
Икономия на енергия спрямо нормализирано годишно пот- ребление преди реализация на мерките (%)		49%	59,73
	Годишни финансови разходи за енергия в лв. преди реализаци- ята на проекта	Гарантирани годишни финан- сови разходи за енергия в лв. (по договор) след реализация- та на проекта	Достигнати годишни финан- сови разходи за енергия в лв. след реализацията на проекта — за периода XI.2005/X.2006 г.
Общо лв.	32 588,00	5 924,00	3 735,00
Икономия на финансови сред- ства спрямо годишни фин. разходи преди реализация на мерките (%)		81%	88,54